

Opdrachtbevestiging

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
1.3.00	Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur		15-07-2021	1	* Standaard

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
2.1.21	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De hoogte van de wandcontactdoos is circa 600 mm boven het maaiveld/balkon. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd.	Begane grond Achtertuin	24-06-2021	1	* € 225,00
2.2.03	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Een extra wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte naar keuze aangebracht op een hoogte van circa 1,9 meter boven de afgewerkte vloer.	1st verdieping Hal	24-06-2021	1	* € 275,00
2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. De controledraad mag niet gebruikt worden als trekveer. De hoogte van de loze leiding is circa 300 mm boven de afgewerkte vloer. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht.	1st verdieping Hal	24-06-2021	1	* € 160,00

N.B. Een loze leiding is niet geschikt voor het doorvoeren van meer dan één kabel. Bij het trekken van meer dan één kabel door de loze leiding na oplevering van de woning kan er geen aanspraak gemaakt worden op de garantie.

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
3.4.91	Puls schakelaar t.b.v. afzuigsysteem (WTW) Een bedrade puls schakelaar tbv afzuigsysteem (WTW). Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit de badkamer het afzuigsysteem (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt naast de bestaande licht schakelaar geplaatst.	1st verdieping Badkamer	24-06-2021	1	* € 235,00

4. Loodgieterswerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
4.3.10	Buitenkraan achtergevel In de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.	Begane grond Achtertuin	24-06-2021	1	* € 495,00

5. Tegelwerk

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
5.0.01	Standaard sanitair en tegelwerk badkamer/toiletruimte Het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving.	1st verdieping Badkamer	15-07-2021	1	* Standaard

6. Keuken

Adres
 Project
 Bouwnummer

UTRECHT
 2401 - De Nieuwe Defensie
 2.11.132

Optienr.	Omschrijving + Memo	Ruimte	Datum def.	Aantal	Totaalprijs
6.1.05	Standaard keuken installatiepunten 17-12-2020 De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd. d.d. 17-12-2020	Begane grond Keuken	15-07-2021	1 * Standaard	
Totaalprijs definitieve keuzes					€ 1.390,00
Opgenomen in KAO					* € 1.390,00
Opdrachtbevestiging					€ 0,00

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 Met deze opdrachtbevestiging komen alle vorige versies te vervallen.